Driftsättningsprotokoll

Allmän information

Företag:

Ansvarig:

Kund	Datum	Installation utförd av
Objekt	Artikel	Installationsadress
Modell / storlek	Serienummer	Programversion av huvudkortet

☐ **Tid och datum inställt** ☐ **Externa anslutningar som gjorts**.....

Grundläggande inställningar

Fläktstyrning

Funktion	**Standardinställning**	**Angivet värde**		**Tilluft**	**Frånluft**
Reglertyp	Manuell	Manuell %		%	%
		Flöde		L/S	L/S
		Tryck		Pa	Pa
		Externt			

Luftflöden

Funktion	**Uppmätt luftflöde**
Spar	
Tilluftsflöde	
Frånluftsflöde	
Komfort	
Tilluftsflöde	
Frånluftsflöde	
Forcering	
Tilluftsflöde	
Frånluftsflöde	
EXT 1	
Tilluftsflöde	
Frånluftsflöde	
EXT 2	
Tilluftsflöde	
Frånluftsflöde	

Avancerade inställningar

Temperaturreglering

Funktion	Standardinställning	Angivet värde
Reglertyp	Tilluftstemperaturreglering	Tilluftstemperaturreglering ☐ Rumstemperaturreglering ☐ Frånluftstemperaturreglering ☐
Temperaturenhet	Celsius	Celsius ☐ Fahrenheit ☐

Tryckgivare

Funktion	Standardinställning	Angivet värde
TILLUFTSFLÄKTENS TRYCKGIVARE Tryck vid 0V Tryck vid 10V	 0 Pa 300 Pa (P-312)	 ..... Pa ..... Pa
TILLUFTSFLÄKTENS TRYCKGIVARE Tryck vid 0V Tryck vid 10	 0 Pa 300 Pa (P-312)	 ..... Pa ..... Pa
TL K-Faktor (Reglertyp: Flöde) FL K-Faktor (Reglertyp: Flöde)	20 (P-314) 20 (P-314)	....
P band + tid (P-315-P316)		

Behovsstyrning

Funktion	Standardinställning	Angivet värde
Givare	AV	AV ☐ RH givare ☐ Co2 givare ☐
LUFTKVALITÉTSGIVARE INOMHUS Förbättrar luftkvalitén	Normal	Normal ☐ Hög ☐ Maximum ☐